

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА
«Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Администрации
Аксайского
городского поселения
по вопросам ЖКХ
**А.С. Куленок**
« 2 » август 2025г.

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс. руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.07.2025г.),	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.07.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.07.2025г.)		Количество измененных параметров:
1, из них достигнуто 0	1, из них достигнуто 0	3, из них достигнуто 2	0,0	0

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер	Ответственный за принятие мер
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям	Административные риски Связанны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы			31.12.2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Задача муниципального проекта «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»							
1.1	Показатель муниципального проекта «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»							
	план	МП	проценты	85	85	85	85	Риск, связанный с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы
	факт/прогноз			85	85	85	85	

3. Сведения о достижении малоимущих (составить)

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№	Наименование мероприятий, контрольной точки	Плановое значение на конец отчетного периода	Факти- ческое значе- ние на кон- ец отчет- ного пе- риода	Прогно- зное значе- ние на да- ту дости- жения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информа- ционная система	Вид и наимен- ование доку- мента	Комментарий
					План	Факт	План	Факт /прог- ноз				
1. Задача «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	1	0	1	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-	Риск, связанный с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	01.04. 2025	03.10. 2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	План- график закупок	ИКС 2436102021522610 2010010031001421 1414
1.1.2	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2.	x	x	x	x	x	01.05. 2025	11.11. 2024	Муниципальное казенное учреждение	ЕИС	Ресстр контра- ктов	МК № 31 от 11.11.2024г.

	«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»								Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		
1.1.3	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	20.12. 2025	20.12. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК на стадии исполнения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№	Наименования мероприятий (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.	Исполнение, тыс. рублей		Комментарий	
				Предусмотрено по паспорту	Сводная бюджетная роспись		Кассовое исполнение
1	Задача муниципального проекта: «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»						
1.1	Мероприятие (результат) 1.1.«Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	951-0409-042029Д180-240	23 311,5	23 311,5	0,0	0	Риск неосвоения денежных средств отсутствует

1.1.1	местный бюджет		23 311,5	23 311,5	0,0	0	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
1.1.2	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	951-0409-042029Д180-240	0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.1	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.2	Фонда развития территорий		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.3	Областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.4	бюджета муниципального района		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.3.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		951-0409-042029Д180-240	23 311,5	23 311,5	0,0	0	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
местный бюджет			23 311,5	23 311,5	0,0	0	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		951-0409-042029Д180-240	0,0	0,0	0,0	0	-
бюджет Ростовской области			0,0	0,0	0,0	0	-

Начальник МКУ АТП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак