

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Администрации
Аксайского
Городского поселения
по вопросам ЖКХ

А.С. Куленок
« 2 » _____ 2025г.

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА
ОТЧЕТ
«Развитие транспортной инфраструктуры»

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс. руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.04.2025г.),	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.04.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.04.2025г.)		Количество измененных параметров:
1, из них достигнуто 0	1, из них достигнуто 0	3, из них достигнуто 2	0,0	0

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер	Ответственный за принятие мер
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортного-эксплуатационным показателям	Административные риски Связанны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы			31.12.2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года					Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	Задача. <i>муниципального проекта</i> «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям и искусственных сооружений на них»								
1.1	Показатель муниципального проекта «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»								
	план	МП	проценты	85	85	85	85	Риск, связанный с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы	
	факт/прогноз			85	85	85	85		

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№	Наименование мероприятия, контрольной точки	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система	Вид и наименование документа	Комментарий
					План	Факт	План	Факт /прогноз				
1.	Задача «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и искусственных сооружений на них»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Повышено качество улично - дорожной сети»	1	0	1	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-	Риск, связанный с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка вклочена в план закупок»	X	X	X	X	X	01.04. 2025	12.08. 2024	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	План-графи к закупо к	ИКЗ 2436102021522610 2010010028002421 1414
1.1.2	Контрольная точка результата	X	X	X	X	X	01.05. 2025	01.10. 2024	Муниципальное казенное	ЕИС	Реестр контр	МК № 28 от 01.10.2024г.

	структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»								учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)		актов	
1.1.3	Контрольная точка структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	20.12. 2025	20.12. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ЕИС	Реестр контрактов	МК на стадии исполнения	

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
1	Задача муниципального проекта: «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования»						
1.1	Мероприятие (результат) 1.1.«Повышено качество улично-дорожной сети»	951-0409-042019Д180-240 951-0409-04201SD032-240	146 294,5	146 294,5	0,0	0	Риск неосвоения денежных средств связан с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками

									и подрядчиками работ
1.1.1	местный бюджет	951-0409-042019Д180-240 951-0409-04201SD032-240	146 294,5	146 294,5	0,0	0	-		
1.1.2	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	951-0409-04201SD032-240	143 421,3	143 421,3	0,0	0	-		
1.1.2.1	федерального бюджета	x	0,0	0,0	0,0	0	-		
1.1.2.2	Фонда развития территорий	x	0,0	0,0	0,0	0	-		
1.1.2.3	Областного бюджета	x	0,0	0,0	0,0	0	-		
1.1.2.4	бюджета муниципального района	951-0409-04201SD032-240	143 421,3	143 421,3	0,0	0	-		
1.1.3.	Внебюджетные источники	x	0,0	0,0	0,0	0			
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		951-0409-042019Д180-240 951-0409-04201SD032-240	146 294,5	146 294,5	0,0	0	-		
местный бюджет		951-0409-042019Д180-240 951-0409-04201SD032-240	146 294,5	146 294,5	0,0	0	-		
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		951-0409-04201SD032-240	143 421,3	143 421,3	0,0	0	-		
бюджет Ростовской области		951-0409-04201SD032-240	143 421,3	143 421,3	0,0	0	-		

Начальник МКУ АПГ «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак