



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 г.

г. Аксай

№ 4/3

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2018 год

В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения за 2018 год руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения за 2018 год», согласно приложению №1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ А.С. Куленок.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и
благоустройство территории Аксайского городского поселения»
(итоги 2018 года)

I. Конкретные результаты муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения».

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 года № 943. Фактический период действия программы – 2014-2020 гг. В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» выполнены следующие задачи:

- повышение уровня и качества жизни населения;
- обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации;
- формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению здоровья;
- придания городским дворовым территориям современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;
- разработка правовых и методических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведена в таблице №1.

Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2018 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 0,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.1 равна 0,00;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.6 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила 0,78 (7/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00 (22/22), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00 (22/22).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

тыс. рублей / 181 471,9 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается низкой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,78 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,1 \times 0,2 = 0,89,$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» включает в себя подпрограммы:

1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами»

Запланирована сумма в бюджете Аксайского городского поселения на капитальный ремонт – 4 198,0 тыс. рублей. За 2018 год из средств местного бюджета израсходовано 3962,0 тыс. рублей.

Капитальный ремонт кровли произведен по следующим адресам:

№ п/п	Адрес МКД	Наименование ТСЖ, УК	Всего, тыс. руб.	Средства АГП, тыс. руб.	Средства собственников, тыс. руб.
	г. Аксай, ул. Платова, 66 к.2	ТСЖ "Луч"	1 436		
	г. Аксай, ул. Садовая, 18б	ТСЖ "Счастье"	2 865,4		
Итого:			4 301,4		645,2

Кроме того, в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в отношении трех многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете и расположенных по адресам: г. Аксай: пр. Ленина, 24, пр. Ленина, 26, ул. Мира, 7, в 2018 году предоставляется финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на погашение процентной ставки за пользование кредитами.

В данных домах капитальный ремонт проведен в 2017 году и общая стоимость работ составила 5 692,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств собственников в размере 3 042,0 тыс. руб., кредитных средств – 2 650,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт проведен по следующим адресам:

Пр. Ленина 24 – кровля;

Пр. Ленина, 26- система электроснабжения;

Ул. Мира, 7 - системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

В настоящий момент Администрацией Аксайского городского поселения выплачены данным домам в 2018 году денежные средства в сумме 305,8 тыс. руб. в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде возмещения части расходов на уплату процентов.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» за 2018 год ликвидировано два многоквартирных дома, расположенных по адресу: г. Аксай, пер. Вокзальный спуск, д.1 и г. Аксай, ул. Чапаева, д.289/7. На реализацию мероприятий израсходовано 998,5 тыс. руб.

План реализации мероприятий по переселению выполнен на 100 %.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

По данной подпрограмме в бюджете заложена сумма 116 251,5 тыс. руб., фактические расходы составили – 114 932,2 тыс. руб.

На содержание и ремонт имущества жилищного и коммунального хозяйства Аксайского городского поселения (муниципальный жилищный фонд) запланировано – 548,7 тыс. руб., израсходовано – 461,7 тыс. руб.

Произведена замена вводов на сумму 779,4 тыс. руб.

Замена внешней системы теплоснабжения по ул. Садовая, д.2 на сумму 625,8 тыс. руб.

Замена внешней системы канализации по адресам:

г. Аксай, пр. Ленина, д.29, пр. Ленина, д.6, ул. Платова, д.83/1, ул. Маяковского, д.12 на сумму 153,6 тыс. руб.

На приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства запланировано 1 766,9 тыс. руб., израсходовано – 1 756,2 тыс. руб.:

- на поставку плавающих поверхностных аэраторов – 1 266,9 тыс. руб.;
- на электроснабжение коллектора по ул. Крупская – 6,6 тыс. руб.;
- на техническое, аварийное обслуживание и ремонт ГРП-4, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Платова, д.8, ул. Садовая, д. 20К, ул. Платова, д.72Б, ул. Чичерина, д.111Б – 97,5 тыс. руб.;
- на поставку канализационной насосной станции – 385,2 тыс. руб.

На строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в бюджете АГП на 2018 г. запланировано - 70 642,3 тыс. руб., израсходовано – 70 642,1 тыс. руб.:

- Строительный контроль за выполнением работ по объекту «Строительство городского водопровода от водонасосной станции по ул. Садовая, 20/6 до ул. Речников в г. Аксае Ростовской области» - 96,21 тыс. руб.;
- строительство городского водопровода – 6 452,6 тыс. руб.;
- авторский надзор за выполнением работ по строительству городского водопровода от водонасосной станции по ул. Садовая, 20/6 до ул. Речников в г. Аксае – 10,0 тыс. руб.;
- строительный надзор выполнение работ по объекту: «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района» - 90,99 тыс. руб.;
- на «Реконструкцию ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района» - 54 393,4 тыс. руб.;

- технологическое присоединение объекта капитального строительства «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района» - 9 598,9 тыс. руб.

На информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности деятельности организации (КП РО «Информационная база ЖКХ») израсходовано 82,0 тыс. руб.

За взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) на 2018 г. запланировано – 370,0 тыс. руб., израсходовано – 332,9 тыс. руб.

На оплату транспортного налога, находящегося в муниципальной казне Администрации Аксайского городского поселения израсходовано 139,5 тыс. руб.

На проектно-сметную документацию «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района» израсходовано 15 120, тыс. руб.

На получение положительного заключения экспертизы на 2018 г. запланировано – 5 691,0 тыс. руб., израсходовано – 5 690,9 тыс. руб.:

- ПСД «Реконструкция канализационных сетей» - 5 600,0 тыс. руб.;

- экспертиза проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на реконструкцию канализации и водопровода от ул. Луначарского до ул. Западная г. Аксая – 14,0 тыс. руб.;

- проверка достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объекта: «Водоснабжение левобережной зоны по адресу: г. Аксай, Ростовская область – 20,0 тыс. руб.;

- разработка предпроектной документации необходимой для проверки достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство КНС «Военный городок» в г. Аксай РО» - 36,94 тыс. руб.;

- услуги по проведению проверки достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на реконструкцию объекта: «Реконструкция КНС Военный городок в г. Аксай РО» - 20,0 тыс. руб.

На получение положительного заключения экспертизы «Разработка ПСД водоснабжения левобережной зоны по адресу: г. Аксай, Ростовская область» на 2018 г. запланировано 5 683,3 тыс. руб., израсходовано – 5 440,0 тыс. руб.

На возмещение субсидий предприятиям ЖКХ части граждан за коммунальные услуги (софинансирование расходов) на 2018 г. запланировано – 11 218,1 тыс. руб., израсходовано – 10 824,6 тыс. руб.

Субсидия МУП АГП «Аксайэнерго», оказывающая услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат для уставной деятельности на 2018 г. запланировано 2 932,4 тыс. руб., израсходовано – 2 398,7 тыс. руб.

На приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений (трактор) запланировано – 1 264,3 тыс. руб., израсходовано – 1 264,2 тыс. руб.

Все основные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

4. «Комплексное благоустройство»

110 данной подпрограмме в бюджете А111 на 2018 г. заложена сумма 60 023,9 тыс. руб., фактические расходы составили – 58 987,2 тыс. руб. За период 2018 года в рамках основного мероприятия «Благоустройство» были заключены муниципальные контракты и выполнены работы по следующим мероприятиям:

- посадка и содержание зеленых насаждений - 38,3 тыс. руб., израсходованы на приобретение и посадку многолетних зеленых насаждений;
- ремонт скверов, площадей, парков - 2 885,4 тыс. руб. израсходованы на ремонт скверов и элементов благоустройства скверов;
- мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 696,0 тыс. руб.;
- выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий - 112,0 тыс. руб.;
- содержание территории поселения в чистоте, разработка схемы очистки территории - 1 432,9 тыс. руб., израсходованы на уборку, вывоз, навалов мусора на территории Аксайского городского поселения;
- приобретение, установка объектов благоустройства (малые архитектурные формы) - 1 421,0 тыс. руб., израсходовано на МАФы на пересечении пр. Ленина /ул. Мира, МАФы «Звезда» в сквере по ул. Карла Либкнехта –МАФ «Любовь»;
- праздничное оформление города - 4 110,0 тыс. руб.;
- мероприятия по организации общественных работ и временной занятости подростков- 430,8 тыс. руб.;
- содержание мест захоронения - 997,0 тыс. руб.;
- организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города - 721,4 тыс. руб.;
- разработка ПСД и технической документации, строительный контроль и технадзор по объектам благоустройства - 1 108,8 тыс. руб.;
- содержание объектов благоустройства - 1 579,0 тыс. руб.

Расходы на проведение городского конкурса и на поощрение победителей по итогам конкурса (специальные расходы) в 2018 г. составили 260,0 тыс. руб.

Проведена валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии на сумму 5 443,5 тыс. руб.;

На устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на улицах муниципальной земли, домов частного сектора израсходовано 2 364,9 тыс. руб.

В целях создания благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей на обустройство детского игрового комплекса на муниципальной территории в 2018 г. израсходовано 9 068,1 тыс. руб.

За 2018 г. на предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе на разработку ПСД из средств местного бюджета запланировано 2 157,7 тыс. руб., израсходовано 2 157,6 тыс. руб.:

парковка для личного автотранспорта по адресу: г. Аксай, ул. Платова, д. 83г на общую сумму 1435,2 тыс. руб., из них средства бюджета составляет 1004,7 тыс. рублей, средства собственников составили 430,5 тыс. руб.;

ремонт дворовой территории по адресу: г. Аксай, ул. Платова, д.83д на общую сумму 1 647,1 тыс. руб., из них средства бюджета 1 152,9 тыс. руб., средства собственников 494,2 тыс. руб.

На финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" на 2018 г. запланировано 25 158,1 тыс. руб., израсходовано 24 591,2 тыс. руб., из них израсходовано на фонд оплаты труда - 13 660,4 тыс. руб., расходы на материальное обеспечение, направленное на выполнение функций и задач учреждения - 10 858,6 тыс. руб., на уплату налогов сборов и пошлин - 72,2 тыс. руб.

Все основные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

I

Результаты мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

В 2018 году нормативные правовые акты Администрации Аксайского городского поселения не разрабатывались.

IV .Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в бюджете поселения предусмотрено 181 471,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года заключено контрактов, соглашений и договоров подряда на сумму 165 986,4 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 178 880,0 тыс. рублей или 99%.

Приведены в таблице №2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 г. приведены в таблице №1. Все плановые показатели достигнуты в полном объеме.

VI. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Фактический период действия программы – 2014-2020гг. В 2018 году в программу были внесены 5 (пять) изменений:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 12.01.2018 года №12;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 14.05.2018 года №356;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 03.09.2018 года №782;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 09.11.2018 года №988;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.12.2018 года №1290.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с утверждением постановления Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. №1078 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» дальнейшая реализация муниципальной программы не предусматривается.

Приложение №2
к постановлению
Администрации Аксайского городского поселения от 30.04.2019 г. № 413
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройством
территории Аксайского городского поселения» за 2018 год
Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2018 план факт	
1	2	3	4	5 6	7
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройством территории Аксайского городского поселения»					
1.	Доля многоквартирных домов в целом по Аксайскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного кооператива	процентов	41	41	
1.1.	Количество МКД, в которых планируется провести капитальный ремонт	единиц	8	7	

1.2.	Количество МКД, в которых планируется провести капитальный ремонт (кровли).	единиц	4	2	2	
1.3.	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	-	-	-	
2.1.	Площадь помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденная в ходе расселения	кв. м.	1 394,9	0	0	
Подпрограмма 1						
3.1.	Количество отремонтированных объектов жилищного и коммунального хозяйства	единиц	1	5	5	
3.2.	Количество приобретенной коммунальной техники и специальных приспособлений	единиц	-	-	-	
3.3.	Количество построенных и реконструированных объектов коммунального хозяйства	единиц	-	-	-	
3.4	Количество МКД, занесенных в информационную базу ЖСКХ	единиц	194	202	202	
4.1.	Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм	единиц	10	0	0	
4.2.	Количество проведенных городских конкурсов	единиц	1	1	1	
4.3.	Количество субсидий, выданных управляющим	единиц	0	0	0	

	организациям, ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений, Находящихся в неудовлетворительном состоянии							
4.4.	Количество контейнерных площадок для сбора бытовых отходов оборудованных в многоквартирных домах	единиц	0	0	0	0	0	
4.5.	Количество обустроенных детских игровых комплексов	единиц	6	0	0	0	0	
4.6.	Количество отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий	единиц	2	2	2	2	2	
	Уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию программы	проценты	100	100	100	99	99	

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского
поселения» за 2018 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой за 2018 год (тыс. руб.)	Фактические расходы за 2018 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения»	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	181 471,90 - 70 153,10 111 318,80 -	178 880,0 - 69 340,1 109 539,9 -
Подпрограмма 1	«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами»	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	4 198,00 - 541,70 3 656,30 -	3 962,0 - 305,8 3 656,2 -
Подпрограмма 2	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники	998,5 - - 998,5 -	998,5 - - 998,5 -
Подпрограмма 3	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	всего федеральный бюджет областной бюджет	116 251,5 - 69 611,40	114 932,2 - 69 034,3

Подпрограмма 4		местный бюджет внебюджетные источники	46 640,10 -	45 897,9 -
	«Комплексное благоустройство»			
		всего	60 023,90	58 987,2
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	60 023,90	58 987,2
		внебюджетные источники	-	-