

Утверждаю:

Глава Администрации
Аксайского городского поселения
А.М. Агрызов



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 6 месяцев 2021г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы (тысяч руб.)		Заклучено муниципальных контрактов (соглашений), на 30.06.2021г.
						предусмотрено программой	факт на 30.06.2021г.	
1	2	3	4	5		6	7	8
I.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АТП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог	X	X	109 622,5	24 164,9	78 587,6
I.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АТП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	зачистка бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов)	01.01.2021г.	31.12.2021г.	41 027,1	21 823,8	27 112,4
I.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АТП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	зачистка бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2021г.	31.12.2021г.	41 027,1	21 823,8	27 112,4
	Контрольное событие программы: Полное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АТП	МКУ АТП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
I.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АТП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта	01.01.2021г.	31.12.2021г.	62 380,7	2 321,1	51 455,2

1.2.1.	Ремонт автомобильных дорог (тропушек) общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2021г.	31.12.2021г.	62 380,7	2 321,1	51 455,2
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.		X	X	210,0	0,0	0,0
1.3.1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Московская	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Проведение капитального совершенствование покрытия , ремонта без нарушения конструктивных характеристик	04.06.2021г.	31.12.2021г.	210,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы.	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	формы КС №2, КС №3			X	X	X
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Введение в эксплуатацию объектов	01.01.2021г.	31.12.2021г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы.	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	КС-2, КС-3, акт выполненных работ , ввод в эксплуатацию объекта	X	X	X	X	X
1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта	01.01.2021г.	31.12.2021г.	6 004,7	20,0	20,0
1.5.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "разработка ПСД на реконструкцию примыкания а/дороги по ул. Лермонтова"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги	01.01.2021г.	31.12.2021г.	2 000,0	0,0	0,0

1.5.2.	Разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Карата Либнехта (от ул. Луначарского до ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовской	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Положительное заключение экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги	01.04.2021г.	31.12.2021г.	4 004,7	20,0	20,0
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения - Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник - Постарнак Е.М.	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	92 409,9	5 430,6	87 528,0
2.1.	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	13 591,9	5 330,6	8 710,0
2.1.1.	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	12 091,9	3 830,6	7 210,0
2.1.2.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция примыкания автомобильной дороги по пр. Ленина в районе дома №44 в г. Аксай Ростовской области (км0+100)	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	ПСД на реконструкцию автомобильной дороги	01.01.2021г.	31.12.2021г.	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Контрольное событие программы ;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Акт приемки-передачи, формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
2.2.	Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в рамках федеральных, региональных национальных проектов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	78 818,0	100,0	78 818,0
2.2.1.	Строительство Северного подъезда к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 «Дон» до ул. Речников) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	78 318,0	0,0	78 318,0

2.2.2.	Строительный контроль, авторский надзор на объект "Строительство Северного подъезда к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 «Дон» до ул. Речников) в г. Аксай Ростовской области"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2021г.	31.12.2021г.	500,0	100,0	500,0
	Контрольные события программы	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	акт формы А-1	X	X	X	X	X
3.	Подпрограмма "Доступная среда"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	330,0	0,0	0,0
3.1.	Расходы направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	330,0	0,0	0,0
3.1.1.	Расходы направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	330,0	0,0	0,0
Итого по муниципальной программе				X	X	202 362,4	29 595,5	166 115,6

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ

Куленок А.С.

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения

Мизикаева О.С.

Исп. Нармания Б.Г.

Тел.: 8(86350) 5-01-22

Сделано