



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2023

г. Аксай

№ 287

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением администрации Аксайского городского от 23.09.2013 № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2022 год о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Куленок А.С.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы» за 2022 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2022 году.

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2022 году

было предусмотрено 190 125,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; освоено в рамках реализации муниципальной программы 143 941,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2022 году:

обеспечено содержание 106,7 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения;

установлены два автопавильона на Северном подъезде к г. Аксай, а также один автопавильон по ул. Речников;

выполнены работы по ремонту на 8,83 км автомобильных дорог и тротуаров на сумму 73 210,2 тыс. руб.:

- автомобильной дороги по пер. Рубахо в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. М. Горького (ул. Железнодорожная - ул. Подтелкова) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Подтелкова (ул. Кирова - ул. Подтелкова д. № 98) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Подтелкова (ул. Д. Бедного-ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова (ул. Гулаева - ул. М. Горького) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Набережная (ЖД Вокзал - ул. Толстого) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Толстого (ул. Набережная - ул. Толстого № 29(тупик)) в г. Аксай Ростовской области;

- автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0509301:20 до земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1825) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0120113:13 до земельного участка с кадастровым номером 61:02:0509301:20) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Комсомольская (ул. Жуковского-ул. Фрунзе) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Круглая (ул. Коминтерна - ул. Гагарина) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Гагарина (ул. Октябрьская - ул. Революция) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Ермака (ул. Садовая - ул. Киевская) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Московская (ул. Садовая — лесополоса) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Южная (пер. Луговой - пер. Транспортный) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по пер. Ореховый (ул. 8-е Марта - пер. Центральный) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Гулаева (ул. Толпинского - ул. Советская) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по ул. Коминтерна (Советская-Шевченко) в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по пер. Новый в г. Аксай Ростовской области;
- автомобильной дороги по пер. Спортивный;
- автомобильной дороги по ул. Западная (проезд между домами 32-34);
- автомобильной дороги по ул. Станиславского (от ул. Луначарского до ул. Чичерина) в г. Аксай;
- автомобильной дороги по ул. Московская (от ул. Киевская до ул. Московская дома 35);
- тротуара по пр. Ленина 1;
- тротуара по ул. Гагарина;
- тротуара по ул. Садовая (вдоль дома №3-5) в г. Аксай Ростовской области;
- тротуара по ул. Садовая (ул. И. Шахового - ул. Садовая д.22) в г. Аксай Ростовской области;
- тротуара по ул. Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гагарина) в г. Аксай Ростовской области.

Проводятся работы по устройству съездов с тротуаров и автомобильных дорог.

Проведены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в объеме 2 356 кв. м, установлено 68 знаков дорожного движения, нанесено 3924,4 кв.м. дорожной разметки термопластиком, а также 4 323,27 кв.м. дорожной разметки нанесено краской.

Дооборудованы светофорные объекты, установлены знаки и ограждения:

- на пересечении ул. Речников и ул. Объездная;
- на пересечении ул.8 марта и ул. Садовая.

Проведены работы по дооборудованию светофорных объектов дополнительными секциями «Пешеход».

Заключены муниципальные контракты и проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации:

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от ул. Чичерина до ул. Гулаева),
- на строительство автомобильных дорог в мкр. Алексеево г. Аксай (ул. Александровская, ул. Семеновская, ул. Константиновская, ул. Васильевская, ул. Андреевская, ул. Василия Московенко, ул. Покровская, ул. Михаила Ковалева, ул. Павла Примакова, ул. Михайловская, ул. Прохорова, ул. Василия Губы, ул. Иваненкова, ул. Виктора Резанова, ул. Петра Татаркина, ул. Александра Загаринского).

Также проводятся мероприятия по перерасчету сметной стоимости в федеральные единичные расценки проектной документации на объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до границы Аксайского городского поселения (п. Российский)) в г. Аксай Ростовской области объекта».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

- показателя (индикатора) 1 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 1.2 равна 1,00;
- показателя (индикатора) 1.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2022 году составила 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2022 году составляет 0,80 (4/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$143\,941,8 \text{ тыс. рублей} / 190\,125,7 \text{ тыс. рублей} = 0,76.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,80/0,76 = 1,05$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$1 \times 0,5 + 0,80 \times 0,3 + 1,05 \times 0,2 = 0,95,$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в Приложении 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Дорожное хозяйство» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Доступная среда» (далее – Подпрограмма 3);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2022 году выполнены следующие основные мероприятия:

За 2022 год в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. На содержание автомобильных дорог и тротуаров (протяженность 106,7 км) выделено на 2022г. 46 340,8 тыс. руб., на 01.01.23г. заключено бюджетных обязательств на сумму 45 833,7 тыс. руб. фактически освоено – 42 821,2 тыс. руб., что составляет 92,5 %. Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Аксайского городского поселения на ежедневной основе проводятся работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров в рамках заключенных муниципальных контрактов. Установлены два автопавильона на Северном подъезде к г. Аксай, а также один автопавильон по ул. Речников. Проведены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в объеме 2 356 кв. м.

Основные мероприятия 1.2. На ремонт автомобильных дорог, тротуаров на 2022г. выделены средства в размере 73 245,3 руб. за счет средств местного бюджета. на 01.01.2023г. заключено бюджетных обязательств на сумму 73 210,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически освоено - 73 210,2 тыс. руб., что составляет 100 %.

Выполнены работы по ремонту на 8,83 км автомобильных дорог и тротуаров на сумму 73 210,2 тыс. руб. (автомобильной дороги по пер. Рубахо, по ул. М. Горького (ул. Железнодорожная - ул. Подтелкова), по ул. Подтелкова (ул. Кирова - ул. Подтелкова д. № 98), по ул. Подтелкова (ул. Д. Бедного-ул. Гулаева), по ул. Кривошлыкова (ул. Гулаева - ул. М. Горького), по ул. Набережная (ЖД Вокзал - ул.

Толстого), по ул. Толстого (ул. Набережная - ул. Толстого № 29 (тупик)), по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0509301:20 до земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1825), по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0120113:13 до земельного участка с кадастровым номером 61:02:0509301:20), по ул. Комсомольская (ул. Жуковского-ул. Фрунзе), по ул. Круглая (ул. Коминтерна - ул. Гагарина, по ул. Гагарина (ул. Октябрьская - ул. Революция), по ул. Ермака (ул. Садовая - ул. Киевская), по ул. Московская (ул. Садовая — лесополоса), по ул. Южная (пер. Луговой - пер. Транспортный), по пер. Ореховый (ул. 8-е Марта - пер. Центральный), по ул. Гулаева (ул. Толпинского - ул. Советская), по ул. Коминтерна (Советская-Шевченко), по пер. Новый, по пер. Спортивный, по ул. Западная (проезд между домами 32-34), по ул. Станиславского (от ул. Луначарского до ул. Чичерина), по ул. Московская (от ул. Киевская до ул. Московская дома 35), тротуара по пр. Ленина 1, тротуара по ул. Гагарина, тротуара по ул. Садовая (вдоль дома №3-5), тротуара по ул. Садовая (ул. И. Шахового - ул. Садовая д.22), тротуара по ул. Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гагарина) в г. Аксай Ростовской области.

Проводятся работы по устройству съездов с тротуаров и автомобильных дорог;

Основное мероприятие 1.5. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы на 2022г. было выделено 57 846,0 тыс. руб. фактически освоено – 15 900 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты и проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации:

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от ул. Чичерина до ул. Гулаева),
- на строительство автомобильных дорог в мкр. Алексеево г. Аксай (ул. Александровская, ул. Семеновская, ул. Константиновская, ул. Васильевская, ул. Андреевская, ул. Василия Московенко, ул. Покровская, ул. Михаила Ковалева, ул. Павла Примакова, ул. Михайловская, ул. Прохорова, ул. Василия Губы, ул. Иваненкова, ул. Виктора Резанова, ул. Петра Татаркина, ул. Александра Загаринского).

Также проводятся мероприятия по перерасчету сметной стоимости в федеральные единичные расценки проектной документации на объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до границы Аксайского городского поселения (п. Российский)) в г. Аксай Ростовской области объекта».

За 2022 год в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделено 12 363,6 тыс. руб., заключено бюджетных обязательств -11 900,5 тыс. руб., фактически освоено - 11 814,1 тыс. руб., что составляет 95,6%, средства в размере 549,5 тыс. руб. образовались в результате экономии по факту выполнения работ.

Установлено 68 знаков дорожного движения, проведены работы по нанесению 3924,4 кв.м. дорожной разметки термопластиком, а также 4 323,27 кв.м. дорожной разметки нанесено краской. Проведены работы по дооборудованию светофорных объектов дополнительными секциями «Пешеход», на пересечении ул. Речников и ул. Объездная и на пересечении ул. 8 марта и ул. Садовая.

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в не полном объеме, так как не достигнуты плановые значения показателей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам;

- невыполнение проектными организациями своих обязательств;

- отмена торгов по Решению Управления Федеральной антимонопольной службы.

За 2022 год в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры выделено 330,0 тыс. руб., заключено бюджетных обязательств -196,3 тыс. руб., фактически освоено -196,3 тыс. руб., что составляет 59,5%.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году было предусмотрено 177 432,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 131 931,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 45 500,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2022 году было предусмотрено 12 363,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 11 814,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 549,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2022 году было предусмотрено 330 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 3 освоено 196,3 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 3 не освоено 133,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Приложении 4

*5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2022 год*

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения показателей в соответствии с Приложением 1.

*6. Информация о внесенных
изменениях в муниципальную программу*

Внесенные в течение 2022 года изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 31.03.2022г. № 323 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 09.09.2022г. № 738 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087«Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2022г. № 1150 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087«Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»».

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом как высокое 0,95.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как удовлетворительное - 0,76.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программ необходима ее дальнейшая реализация, а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры и принятие необходимых мер для их минимизации.

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2022 год

**Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год		2022 год	
					план	
	1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	96,3	82	96,3	
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»						
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	4,0	18,0	3,7	
1.2	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного	%	100	100	100	
1.3	Количество километром построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (прирост)	км	0,0	0,0	0,0	
1.4	Количество километром отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (прирост)	км	8,9	3,5	8,8	
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»						
2.1	Количество дорожно-транспортных происшествий	шт.	0	0	0	
Подпрограмма 3 «Доступная среда»						
3.1	Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (прирост)	шт.	0	0	1	

**Перечень
реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развития транспортной системы» за 2022год**

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Плановый срок реализации	Срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"								
1.	Основное мероприятие 1.5. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы - «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Карала Либкнехта (от ул. Луначарского до ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовской обл. - «Строительство автомобильных дорог в мкр. Алексеево г. Аксай»	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения	31.12.2022г. 31.12.2022г.	01.01.2022г. 01.01.2022г.		ПСД на строительство автомобильной дороги	-	Нарушение подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, в части сроков производства работ.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 12 месяцев 2022г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов поселения на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)		Заключено муниципальных контрактов (соглашений), на 01.01.2023г.
						предусмотрено программой	факт на 01.01.2023г.	
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог	X	X	177 432,1	131 931,4	176 289,9
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2022г	31.12.2022г.	46 340,8	42 821,2	45 833,7

1.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2022г.	31.12.2022г.	46 340,8	42 821,2	45 833,7
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта	01.01.2022г.	31.12.2022г.	73 245,3	73 210,2	73 210,2
1.2.1.	Ремонт автомобильных дорог (тротуаров) общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Приведение в надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2022г.	31.12.2022г.	73 245,3	73 210,2	73 210,2

	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.		X	X	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие программы:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	формы КС 11	X	X	X	X	X
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Введение в эксплуатацию объектов	01.01.2022г.	31.12.2022г.	0,00	0,00	0,00
	Контрольное событие программы:	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	КС-2, КС-3, акт выполненных работ, ввод в эксплуатацию объекта	X	X	X	X	X

1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Администрация Аксайского городского поселения Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта	01.01.2022г.	31.12.2022г.	57 846,0	15 900,0	57 246,0
1.5.1.	Разработка проектно-сметной документации на объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Карала Либкнехта (от ул. Луначарского до ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовской обл.	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги	01.01.2022г.	31.12.2022г.	4 304,7	0,0	4 304,7
1.5.2.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильных дорог в мкр. Алексеево г. Аксай»	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Положительное заключение государственной экспертизы	01.01.2022г.	31.12.2022г.	52 941,3	15 900,0	52 941,3
1.5.3.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги по пр. Ленина до ул. Речников в г. Аксай Ростовской области"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	Положительное заключение государственной экспертизы	01.01.2022г.	31.12.2022г.	600,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " Начальник - Постарнак Е. М.	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
2.	Подпрограмма "Повышение	Сектор муниципального жилищного контроля отдела	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского	01.01.2022г.	31.12.2022г.	12 363,6	11 814,1	11 900,5

	безопасности дорожного движения "	ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	городского поселения					
2.1.	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2022г.	31.12.2022г.	12 363,6	11 814,1	11 900,5
2.1.1.	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Снижение уровня ДТП на автомобильных дорогах Аксайского городского поселения	01.01.2022г.	31.12.2022г.	12 363,6	11 814,1	11 900,5
	Контрольное событие программы;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Акт приемки-передачи, формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
	Контрольное событие программы;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	акт формы А-1	X	X	X	X	X
3.	Подпрограмма "Доступная среда"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	330,0	196,3	196,3

3.1.	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	330,00	196,3	196,3
3.1.1.	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е. М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	330,00	196,3	196,3
Итого по муниципальной программе				X	X	190 125,7	143 941,8	188 386,7

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие
транспортной системы» за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5	6	7
	Муниципальная программа	Муниципальная программа " Развитие транспортной системы "	Всего:	190 125,7	143 941,8
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	190 125,7	143 941,8
			Внебюджетные источники	0,0	0,00
1.	Подпрограмма	"Дорожное хозяйство"	Всего:	177 432,1	131 931,4
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	177 432,1	131 931,4
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дороги тротуаров общего пользования местного значения	Всего:	46 340,8	42 821,2
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	46 340,8	42 821,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	73 245,3	73 210,2
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	73 245,3	73 210,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,0	0,0

1.5.	Мероприятие 1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Всего:	57 846,0	15 900,0
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	57 846,0	15 900,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.	Подпрограмма	"Повышение безопасности дорожного движения "	Всего:	12 363,6	11 814,1
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	12 363,6	11 814,1
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1.	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	Всего:	12 363,6	11 814,1
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	12 363,6	11 814,1
			Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.	Подпрограмма	"Доступная среда"	Всего:	330,00	196,3
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	330,00	196,3
			Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 3.1.	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	Всего:	330,00	196,3
			Областной бюджет	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00
			Местный бюджет	330,00	196,3
			Внебюджетные источники	0,00	0,00