


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы
Администрации
Аксайского
городского поселения
по вопросам ЖКХ

А.С. Куленок
«__» ____ 2025г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА
«Благоустройство территорий»

Показатели	Мероприятия (результат)	Контрольные точки	Бюджет, тыс.руб.	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде (на 01.07.2025г.)	Общее количество результатов в отчетном периоде (на 01.07.2025г.),	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде (на 01.07.2025г.)		Количество изменений параметров:
1, из них достигнуто 0	1, из них достигнуто 0	3, из них достигнуто 2	2 881,3	0

1. Риск

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски						

2. Сведения о достижениях показателей муниципального проекта

№	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Значение по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Задача муниципального проекта «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»							
1.1	Показатель муниципального проекта «Количество благоустроенных объектов на территории»							
	план	МП	единицы	0	1	1	1	Риск недостижения отсутствует, заключенный МК в стадии исполнения
	факт/прогноз			0	0	0	0	

3. Сведения о Достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№	Наименование мероприятия, контрольной точки	Плановое значение на конец отчетного периода	Факти ческое значен ие на конец отчет ного период а	Прогн озное значе ние на да ту дос исжен ия	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Инфо рмац онная систе ма	Вид и наимен ование докуме нта	Комментарий
					План	Факт	План	Факт /прог ноз				

1.	Задача «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»											
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	1	0	1	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	-	-	Риск недостижения отсутствует
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	x	x	x	x	x	30.03. 2025	10.02. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ИС	План-график закупок	ИКЗ закупки 2536102041938610 2010010015001429 9244
1.1.2	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	x	x	x	x	x	30.06. 2025	10.03. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	ИС	Реестр контрактов	МК №5 от 10.03.2025г.
1.1.3	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	x	31.12. 2025	31.12. 2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство	ИС	Реестр контрактов	МК на стадии исполнения


[illegible]

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№	Наименования мероприятий (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.		Исполнение, тыс. рублей		Комментарий
			Предусмотрено по паспорту	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения	
1	Задача муниципального проекта: «Создана комфортная среда проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Аксайском городском поселении»						
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	951-0503-0620124510-240	27 733,4	27 733,4	2 881,3	10,4	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
1.1.1	местный бюджет	951-0503-0620124510-240	27 733,4	27 733,4	2 881,3	10,4	Риск неосвоения денежных средств отсутствует -
1.1.2	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.1	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.2	Фонда развития территорий		0,0	0,0	0,0	0	-
1.1.2.3	Областного		0,0	0,0	0,0	0	-

	бюджета							
1.1.2.4	бюджета муниципального района		0,0	0,0	0,0	0		-
1.1.3.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0		-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	951-0503-0620124510-240	27 733,4	27 733,4	2 881,3	10,4	Риск несоответствия денежных средств отсутствует		
местный бюджет		27 733,4	27 733,4	2 881,3	10,4	Риск несоответствия денежных средств отсутствует		
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:	951-0503-0620124510-240	0,0	0,0	0,0	0	-		
бюджет Ростовской области		0,0	0,0	0,0	0	-		

Начальник МКУ АТП «Благоустройство и ЖКХ»


Е.М. Постарнак