



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2024 г.

г. Аксай

№ 259

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013г. № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

Е.Н. Камфарин

Отчет
о реализации муниципальной программы Ростовской области
«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2023 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году.

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2023 году было предусмотрено 186 518,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 180 320,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» на ежедневной основе проводятся мероприятия по содержанию общественных территорий, покосу сорной растительности, проведены мероприятия по ремонту и содержанию детских игровых площадок. В рамках мероприятия по «Обустройству детских игровых площадок» выполнены работы по устройству детской игровой площадки по адресу ул. Платова 83/1 (произведено устройство асфальтового основания и резинового покрытия, установлен детский игровой комплекс), на август, сентябрь запланировано устройство детской игровой площадки по ул. Садовая (военный городок) в настоящее время на вышеуказанной площадке ведутся работы по устройству основания. Выполнены работ по валке 454 шт. деревьев и обрезке 664 шт. деревьев. Отловлено и проведены обязательные мероприятия по содержанию безнадзорных животных в количестве 137 шт. Проведены работы по оформлению цветочных клумб и объектов вертикального озеленения, высажено 69 142 шт. однолетних и многолетних растений.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1.1. равна 1

показателя (индикатора) 2.1. равна 1

показателя (индикатора) 2.2. равна 1

показателя (индикатора) 3.1. равна 0

показателя (индикатора) 4.1. равна 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2023 году составила 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 0,90 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2023 году составляет 0,90 (7/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$180\ 320,0 \text{ тыс. рублей} / 186\ 518,3 \text{ тыс. рублей} = 0,97.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия

запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,90/0,97 = 0,93$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,90 \times 0,5 + 0,90 \times 0,3 + 0,93 \times 0,2 = 0,91$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительной.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в Приложении № 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Уличное освещение» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Комплексное благоустройство» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Городские леса»;

Подпрограмма 4- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия:

За 2023 год в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт сетей уличного освещения выделено на 2023 г. 34 149,5 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 32 412,9 тыс. руб., фактически освоено – 31 382,7 тыс. руб., что составляет 96,8%.

За 2023 год в рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятия 2.1. На Благоустройство территории выделены средства в размере 69 784,5 руб., на 01.01.2024г. заключено бюджетных обязательств на сумму 69 672,6 тыс. руб., фактически освоено – 67 507,9 тыс. руб., что составляет 96,9 %, в ходе проведения мероприятий по заключению муниципальных контрактов и выполнения работ образовалась экономия средств в размере 2 276,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. Содержание мест захоронения в 2023 году было предусмотрено 907,1 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 897,3 тыс. руб., фактически освоено – 855,3 тыс. руб., что составляет 95,3%.

Основное мероприятие 2.4. Валка и обрезка зеленых насаждений на 2023г. выделено из бюджета – 6 500,0 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 6 500,0 тыс. руб., освоено фактически 6 500,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Основное мероприятие 2.5. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров на 2023г. было выделено 481,9 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 481,6 тыс. руб., фактически освоено – 481,6 тыс. руб., что составляет 100%.

Основное мероприятие 2.6. Обустройство детских игровых комплексов выделено 13 042,8 тыс. руб., на 01.01.24г. заключено бюджетных обязательств на сумму 13 042,6 тыс. руб., фактически освоено 12 931,4 тыс. руб., 99,1%.

За 2023 год в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение выделено из бюджета –61 614,5 тыс. руб., освоено фактически 60 661,1 тыс. руб., что составляет 98,5 %. В рамках данного мероприятия производится содержание муниципального казенного учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (выплата заработной платы сотрудникам, закупка инвентаря и посадочного материала для выполнения целей и задач, установленных Уставом учреждения, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полном объеме, так как достигнуты плановые значения показателей.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году было предусмотрено 34 187,5 тыс. рублей местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 31 382,7 тыс. рублей местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 2 804,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2023 году было предусмотрено 90 716,3 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 88 276,2 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 2 440,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2023 году было предусмотрено 61 614,5 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 4 освоено 60 661,1 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 4 не освоено 953,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Приложении 3.

*5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2023 год*

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения показателей в соответствии с Приложением 1.

*6. Информация о внесенных
изменениях в муниципальную программу*

Внесенные в течение 2023 года изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 28.02.2023г. № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2023г. № 330 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 22.06.2023г. № 466 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 27.10.2023г. № 728 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 27.12.2023г. № 883 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1089 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»»;

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2023 год

**Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
	1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Благоустройство территории Аксайского городского поселения»						
Подпрограмма «Уличное освещение»						
1	Показатель 1.1. Увеличение количества отремонтированных (заменяемых), приборов уличного освещения (прирост)	шт.	90	60	98	Замена ламп на светодиодные в рамках энергосервисных мероприятий
Подпрограмма «Комплексное благоустройство»						
2	Показатель 2.1. Валка, формовочная обрезка зеленых насаждений	шт.	1064	230	1118	
3	Показатель 2.2. Количество отремонтированных детских игровых площадок	шт.	16	4	16	
Подпрограмма «Доступная среда»						
4	Показатель 3.1. Проведение лесоустройства на территории Аксайского городского поселения	шт.	0	1	0	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
5	Показатель 4.1. Исполнение доведенных лимитов бюджетных обязательств	%	98	95	98,5	

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджетов поселения на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)		Заклучено муниципальных контрактов (соглашений), на 31.12.2023г.
						предусмотрено программой	факт на 31.12.2023г.	
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Подпрограмма "Уличное освещение"	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	X	X	34 187,5	31 382,7	32 412,9
1.1.	Содержание и ремонт сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	34 149,5	31 382,7	32 412,9
1.1.1.	Содержание и ремонт сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	34 149,5	31 382,7	32 412,9

1.2.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности	Администрация Аксайского городского поселения	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	38,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	- формы КС №2, КС №3	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
2.	Подпрограмма "Комплексное благоустройство "	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	90 716,3	88 276,2	90 594,1
2.1.	Благоустройство территорий	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	69 784,5	67 507,9	69 672,6
2.1.1.	Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	ремонт и содержание объектов благоустройства, эстетический вид	01.01.2023г.	31.12.2023г.	38 003,8	38 003,8	38 003,0
2.1.2.	Содержание территории поселения в чистоте, разработка схемы очистки территории	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	санитарное состояние территории поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	19 828,8	18 114,1	19 821,1
2.1.3.	Мероприятия по регулированию численности бродячих животных	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	санитарное состояние территории поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	1 500,0	938,1	1 396,6
2.1.4.	Выполнение профилактических мероприятий	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	санитарное состояние территории поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0

2.1.5.	Приобретение, установка объектов благоустройства (малые архитектурные формы)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	эстетический вид поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	469,8	469,8	469,8
2.1.6.	Праздничное оформление города	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	эстетический вид поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	9 982,1	9 982,1	9 982,1
2.1.7.	Организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	контроль за состоянием объектов благоустройства	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
2.1.8.	Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса (специальные расходы)	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения	городской конкурс ко Дню города Аксая	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
2.1.9.	Услуги по эвакуации тел умерших	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения	санитарное состояние территории поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
2.2.	Содержание мест захоронения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	выполнение работ по содержанию мест захоронения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	907,1	855,3	897,3
2.2.1.	Содержание мест захоронения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	выполнение работ по содержанию мест захоронения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	907,1	855,3	897,3
	Контрольное событие:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	надлежащее санитарное состояние мест захоронения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X

2.3.	Организация общественных работ и временной занятости подростков	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	занятость подростков и приобщение к труду	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Организация общественных работ и временной занятости подростков	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	занятость подростков и приобщение к труду	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	общественные работы	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
2.4.	Валка и формовочная обрезке деревьев	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	проведение валки, обрезки зеленых насаждений в том числе и санитарной	01.01.2023г.	31.12.2023г.	6 500,0	6 500,0	6 500,0
2.4.1.	Валка и формовочная обрезке деревьев	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	проведение валки, обрезки зеленых насаждений в том числе и санитарной	01.01.2023г.	31.12.2023г.	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	Контрольное событие:	X	приведение зеленых насаждений в надлежащее состояние	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
2.5.	Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	замена существующих и установка новых контейнеров для сбора ТБО	01.01.2023г.	31.12.2023г.	481,9	481,6	481,6
2.5.1.	Обустройство контейнерных площадок	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	замена существующих и установка новых контейнеров для сбора ТБО	01.01.2023г.	31.12.2023г.	481,9	481,6	481,6
	Контрольное событие программы;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Акт приемки-передачи, формы КС №2, КС №3	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
2.6.	Обустройство детских игровых комплексов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию детских игровых площадок	01.01.2023г.	31.12.2023г.	13 042,8	12 931,4	13 042,6

2.6.1.	Обустройство детских игровых комплексов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию детских игровых площадок	01.01.2023г.	31.12.2023г.	13 042,8	12 931,4	13 042,6
	Контрольное событие:	X	Содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию детских игровых площадок	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
3.	Подпрограмма "Городская леса"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Аксайского городского поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятия по инвентаризации городских лесов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	паспортизация и инвентаризация зеленых насаждений, отведенных под Городские леса	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	инвентаризация и паспортизация городских лесов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	паспортизация и инвентаризация зеленых насаждений, отведенных под Городские леса	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Мероприятия по уходу за городскими лесами	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	паспортизация и инвентаризация зеленых насаждений, отведенных под Городские леса	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие:	X	проведение лесоустройства на территории Аксайского городского поселения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	обоснование объемов средств, необходимых для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ»	01.01.2023г.	31.12.2023г.	61 614,5	60 661,1	12 026,2
4.1.	Финансовое обеспечение	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	обеспечение деятельности учреждения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	61 614,5	60 661,1	12 026,2

4.1.1.	Оплата труда, начисления на фонд оплаты труда, прочие выплаты сотрудникам	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	своевременная оплата труда специалистов, рабочих	01.01.2023г.	31.12.2023г.	49 208,8	48 617,0	0,0
4.1.2.	Закупка товаров, работ, услуг для реализации полномочий	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	обеспечение материально-технической базы для функционирования учреждения	01.01.2023г.	31.12.2023г.	12 089,4	11 738,3	12 026,2
4.1.3.	Перечисление налогов, пошлин, сборов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	своевременная оплата обязательств по налогам и сборам	01.01.2023г.	31.12.2023г.	316,3	305,8	0,0
4.2.	Прочие расходы	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	исполнение судебных решений	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Оплата судебных решений и иных исполнительных документов	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	исполнение судебных решений	01.01.2023г.	31.12.2023г.	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие:	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Постарнак Е.М.	оплата исполнительных листов, судебных решений	01.01.2023г.	31.12.2023г.	X	X	X
Итого по муниципальной программе				X	X	186 518,3	180 320,0	135 033,2

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» за 2023год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Наименование	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5	6	7
	Муниципальная программа	Муниципальная программа " Благоустройство территории Аксайского городского поселения "	Всего:	186 518,3	180 320,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	186 518,3	180 320,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.	Подпрограмма	"Уличное освещение"	Всего:	34 187,5	31 382,7
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	34 187,5	31 382,7

			Внебюджетные источники	0,0	0,00
1.1.	Мероприятие 1.1.	Содержание и ремонт сетей уличного освещения	Всего:	34 149,5	31 382,7
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	34 149,5	31 382,7
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности	Всего:	38,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	38,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.	Подпрограмма	"Комплексное благоустройство"	Всего:	90 716,3	88 276,2
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	90 716,3	88 276,2
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство территории	Всего:	69 784,5	67 507,9
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0

			Местный бюджет	69 784,5	67 507,9
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 2.2.	Содержание мест захоронения	Всего:	907,1	855,3
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	907,1	855,3
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие 2.3.	Организация общественных работ и временной занятости подростков	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.4.	Основное мероприятие 2.4.	Валка и формовочная обрезка деревьев	Всего:	6 500,0	6500,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	6 500,0	6500,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.5.	Основное мероприятие 2.5.	Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров	Всего:	481,9	481,6
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	481,9	481,6

			Внебюджетные источники	0,0	0,0
2.6.	Основное мероприятие 2.6.	Обустройство детских игровых комплексов	Всего:	13 042,8	12 931,4
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	13 042,8	12 931,4
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
3.	Подпрограмма	"Городская леса"	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1.	Мероприятия по инвентаризации городских лесов	Всего:	0,0	0,0
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
4.	Подпрограмма	"Обеспечение реализации муниципальной программы "	Всего:	61 614,5	60 661,1
			Областной бюджет	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	0,0	0,0
			Местный бюджет	61 614,5	60 661,1
			Внебюджетные источники	0,0	0,0
4.1.	Основное	Финансовое обеспечение	Всего:	61 614,5	60 661,1

мероприятие 4.1.	Областной бюджет	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Местный бюджет	61 614,5	60 661,1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0