

Утверждаю:
Глава Администрации Аксайского городского поселения



А.В. Головин

"__" ____ 2018г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 12 месяцев 2017г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов (соглашений) на 01.01.2018г. тыс. руб.
						предусмотрено муниципальной программой	факт на 01.01.2018г.	
1	2	3	4	5	6	6		
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Администрация Аксайского городского поселения - Заместитель Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А.	сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог	X		179 357,80	173 346,50	176 279,30
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов)	01.01.2017г.	31.12.2017г.	46 708,20	45 708,80	45 708,80
1.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а/д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров, автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов	01.01.2017г.	31.12.2017г.	46 539,40	45 658,80	45 658,80
1.1.2.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	мероприятия по контролю над приведенными работами	01.01.2017г.	31.12.2017г.	168,80	50,00	50,00
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	- формы КС №2, КС №3	X		X		

1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта	01.01.2017	31.12.2017	70 361,20	65 364,50	68 283,30
1.2.1.	Выборочный ремонт дорожного покрытия отдельных участков автомобильных дорог	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	187,30	61,9	61,9
1.2.2.	Ремонт тротуара по ул. Чапаева (от ул. Шеченко до ул. Советская)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Проведение ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2017	31.12.2017	339,50	339,5	339,5
1.2.3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (от дома №79 до дома 67) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	460,60	460,6	460,6
1.2.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Межевая (от ул. Станиславского до ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовская область	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 800,00	1800	1800
1.2.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Станиславского (от ул. Межевая до ул. Чичерина) в г. Аксай Ростовская область	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д	01.01.2017	31.12.2017	1 413,40	1413,4	1413,4
1.2.6.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Станиславского до ул. Стекольной) в г. Аксай Ростовская область	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	391,80	391,8	391,8
1.2.7.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная (от ул. Буденновский спуск до ул. Вокзальный спуск) в г. Аксай Ростовская область	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	3 188,40	3188,4	3188,4
1.2.8.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. Коминтерна до ул. Платова) в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	2 313,50	2313,5	2313,5
1.2.9.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Крупской до ул. Фрунзе) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 044,80	1044,8	1044,8

1.2.10.	Ремонт автомобильной дороги по пер. Короткий (от ул. Коминтерна до ул. Чапаева) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 424,00	1424	1424
1.2.11.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (между домами № 18 и № 20) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	259,40	259,4	259,4
1.2.12.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Менделеева (от ул.Шевченко до ул. Революции) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	2 011,60	2011,6	2011,6
1.2.13.	ремонт автомобильной дороги по ул. Пароховая балка (от пересечения ул. Новочеркасская / пр-т Аксайский на протяжении 300 м) в г. Аксай Ростовская область	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 492,50	1492,5	1492,5
1.2.14.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе (от ул. Октябрьская до ул. Речная) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 033,30	1033,3	1033,3
1.2.15.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. Жуковского) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	902,70	902,7	902,7
1.2.16.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от ул. Коминтерна до ул. Гагарина) в г. Аксай Ростовской области, вместе с ремонтом сквера	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 786,20	1786,2	1786,2
1.2.17.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Советская до ул. К. Либкнехта)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 371,50	1371,5	1371,5
1.2.18.	Ремонт автомобильной дороги по ул.Промышленная / пр.-кт Ленина	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	1 092,00	1092	1092
1.2.19.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	мероприятия по контролю над проводимыми работами	01.01.2017	31.12.2017	1 000,00	994,2	994,20

1.2.20.	ремонт автомобильных дорог общего значения местного пользования с щебеночным покрытием	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	300,00	72,9	72,9
1.2.21.	Ремонт тротуара по ул. Платова	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара	01.06.2017	31.12.2017	1 007,80	1007,8	1007,8
1.2.22.	ремонт а/дороги по пер. Центральный в г. Аксай РО	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара	01.10.2017	31.12.2017	1 272,80	1272,8	1277,8
1.2.23.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Жуковского	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.01.2017	31.12.2017	908,10	908,1	908,1
1.2.23.	Ремонт тротуара по ул. 8 марта	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	625,80	621,7	625,8
1.2.24.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	2 147,90	2140,3	2147,9
1.2.25.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	2 266,60	2154,6	2266,6
1.2.26.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Речников	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	497,50	497,5	497,5
1.2.27.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира/ ул. Дружбы	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	1 108,60	1108,6	1108,6
1.2.28.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (между домами № 20/1,20/2,20/3 в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.07.2017	31.12.2017	1 144,00	1143,7	1143,7
1.2.29.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Обьездная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	4 478,00	4473,9	4478

1.2.30.	автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Западная до пр. Ленина) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	3 480,30	2989	3462,8
1.2.31.	автомобильной дороги по ул. Гагарина (от пр. Ленина до ул. Железнодорожная) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	1 583,00	1582,2	1582,2
1.2.32.	автомобильной дороги по ул. Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гулаева) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	3 632,50	2562,8	3178,4
1.2.33.	автомобильной дороги по ул. Фрунзе (от ул. Советская до ул. Октябрьская) в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	7 950,50	7102	7102
1.2.34.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Школьный в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	294,00	294	294
1.2.35.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Заречная в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	8 927,10	6832,3	8525,3
1.2.36.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Маяковского в г. Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	3 498,40	3498,4	3498,4
1.2.37.	Выполнение работ по ремонту тротуара по пр. Ленина на пересечении с ул.Мира	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния тротуара и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	493,50	493,8	493,8
1.2.38.	Ремонт остановочных площадок на территории Аксайского городского поселения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	521,30	521,3	521,3
1.2.39.	Ремонт остановочных площадок по ул. Речников на территории Аксайского городского поселения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	330,00	326,4	330
1.2.40.	Ремонт тротуара по ул. Ленина	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	100,00	99	99

1.2.41.	Ремонт тротуара в районе светодиодной вывески "Я люблю Аксай"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	100,00	99,9	99,9
1.2.42.	Ремонт тротуара по ул. Ленина (устройство пандусов)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	100,00	99,8	99,8
1.2.43.	Ремонт тротуара по ул. Садовая 8 Б	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Куленок А.С.	Приведение надлежащий порядок состояния остановочных площадок и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям	01.10.2017	31.12.2017	81,00	80,4	80,4
	Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	- формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
1.3.	Капитальный ремонт	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2017	31.12.2017	9 166,90	9166,9	9166,9
1.3.1.	Капиальный ремонт автообильной дороги по ул. Железнодорожная (от ул. Гулаева до ул. Гагарина) в г.Аксай Ростовской области	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2017	31.12.2017	9 035,10	9035,1	9035,1
1.3.2.	Строительный контроль (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик	01.01.2017	31.12.2017	131,80	131,8	131,8
1.3.	Контрольное событие программы ; Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	- акты выполненных работ; формы КС №2, КС №3;	X	X	X	X	X
1.4.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Введение в эксплуатацию объектов	01.01.2017	31.12.2017	45 278,70	45 264,60	45 278,60

1.4.1.	Строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2017	31.12.2017	42 238,70	42 238,70	42 238,70
1.4.2.	Строительный контроль при проведении по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Осуществление строительного контроля при строительных работах	01.01.2017	31.12.2017	192,00	191,90	191,90
1.4.3.	Авторский надзор при проведении работ по строительству южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	Осуществление авторского надзора	01.01.2017	31.12.2017	61,00	61,00	61,00
1.4.4.	Строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобкова Д.А.	свидетельство на право собственности на земельный участок	01.01.2017	31.12.2017	2 773,00	2 773,00	2 773,00
1.4.5.	Строительство автомобильной дороги по ул. Киевская в г. Аксай Ростовская область	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Введение в эксплуатацию объекта	01.01.2017	31.12.2017	0,00	0,00	0,00
1.4.6.	Строительный контроль при проведении работ при строительстве	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Осуществление строительного контроля при строительных работах	01.01.2017	31.12.2017	14,00	0,00	14,00
	Контрольное событие программы:	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	КС-2, КС-3, ак выполненных работ	X	X	X	X	X
1.5.	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта	01.01.2017	31.12.2017	7 842,80	7 841,70	7 841,70
1.5.1.	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт а/дороги по ул. им. Ивана Шахового в городе Аксае РО"	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги	01.01.2017	31.12.2017	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская (тротуар)	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	ПСД на строительство подъездной дороги тротуара	01.01.2017	31.12.2017	0,00	0,00	0,00

1.5.3.	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Киевская	01.01.2017	31.12.2017	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Разработка ПСД на строительство северного въезда в г. Аксай в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	ПСД на строительство северного въезда в г. Аксай в г. Аксай Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	1 951,70	1 951,70	1 951,70
1.5.5.	Разработка ПСД на строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	ПСД на строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области	01.01.2017	31.12.2017	5 571,10	5 571,10	5 571,10
1.5.6.	Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по пр. Ленина	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство автомобильной дороги	01.07.2017	31.12.2017	40,00	40,00	40,00
1.5.7.	Разработка ПСД на обустройство пересечения а/д по пр. Ленина и ул. Промышленная	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги	01.07.2017	31.12.2017	100,00	99,90	99,90
1.5.8.	Разработка ПСД на выполнение работ по строительству парковки на автомобильной дороге по ул. Речников д. 11 в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство парковки по автомобильной дороге	01.07.2017	31.12.2017	80,00	80,00	80,00
1.5.9.	Разработка ПСД на выполнение работ по строительству парковки к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая 9 стр.кв. в г. Аксай Ростовской области	Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Бобков Д.А.	ПСД на строительство парковки по автомобильной дороге	01.10.2017	31.12.2017	100,00	99,00	99,00
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
		Администрация Аксайского городского поселения - Зам.главы Бобков Д.А.	увеличение протяженности сетей наружного уличного освещения;					

2.	Подпрограмма "Уличное освещение"	Заместитель главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков П.А.	- содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2017	31.12.2017	25 745,00	25 359,10	25 723,00
2.1.	Содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2017	31.12.2017	22 709,00	22 341,90	22 698,20
2.1.1.	содержание сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2017	31.12.2017	7 215,00	7 208,90	7 208,90
2.1.2.	потребление электроэнергии сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.	01.01.2017	31.12.2017	15 494,00	15 133,00	15 489,30
	Контрольное событие программы ;	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3	X	X	X	X	X
2.2.	Ремонт сетей уличного освещения	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2017	31.12.2017	1 200,00	1190,4	1190,4
2.2.1.	Ремонт сетей уличного освещения (выборочный)	МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.	выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей)	01.01.2017	31.12.2017	1 200,00	1190,4	1190,4
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением	Положительные заключения на объекты и сметную документацию по вышеуказанным объектам	X	X	X	X	X
2.3.	Реконструкция и строительство сетей уличного освещения	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.		01.01.2017	31.12.2017	1 836,00	1 826,80	1 834,40
2.3.1.	Реконструкция сетей уличного освещения по ул. Фрунзе в г. Аксай, Ростовская область	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Акт о технологическом присоединении энергопринимающих устройств ЛЭП -0,4 кВ для	01.01.2017	31.12.2017	805,00	804,3	804,30

2.3.2.	Реконструкция линии освещения по ул. Победы, Р.Люксембург (от ул. Фрунзе до ул. Набережная), ул. Калинина (от ул. Фрунзе до пер. Гремучий), пер. Гремучий, Чудный, Спартак, Клубный, ул. Некрасова (от ул. Фрунзе до ул. Набережная), ул. Сергеевская (от ул. Фрунзе до ул. Набережная) в г. Аксай	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Акт о технологическом присоединении энергопринимающих устройств ЛЭП -0,4 кВ для	01.01.2017	31.12.2017	991,00	990,1	990,10
2.3.3.	строительный контроль при реконструкции ВЛ	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.	Проведение работ по строительному контролю при проведении работ по реконструкции объекта	01.01.2017	31.12.2017	15,00	15,00	15,00
2.3.4.	технологические присоединения	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.		01.01.2017	31.12.2017	25,00	17,40	25,00
	Контрольное событие программы	Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М.		X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе				X	X	205 102,80	198 705,60	202 002,30

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ

Бобков Д.А.

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения

Милева О.С.

Исп.: Нариманян Б.Г.
Тел.: 8(86350) 5-02-21