

СОГЛАСОВАНО
 Начальник АРТС
 ООО «Донэнерго Тепловые сети»
 Елисеев А.В.
 « _____ » _____ 2026г



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 МБДОУ д/с № 2 «Буратино»
 Ж.А. Гололобова
 « 27 » _____ 2026 г.

План по подготовки к отопительному периоду МБДОУ д/с № 2 «Буратино»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N511;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1.	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района детский сад № 2 «Буратино»
2.	Фактический адрес учреждения	346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Маяковского, д.15
3.	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1969
4.	Общая площадь здания (м ²)	1848,5
5.	Теплоснабжающая организация	ООО «Донэнерго Тепловые сети»
6.	Материал стен	кирпичные
7.	Наличие подвала/цокольного этажа	отсутствует
8.	Наличие прибора учета тепловой энергии	ВКТ-7.03; ППР МФ-32; КТПТР-01; ППР МФ-25; ВСКМ-20ДГ; КТПТР-01; манометры и термометры, б/н комплект
9.	Наличие теплового пункта	1
10.	Система отопления	закрытая
11.	Схема отопления	имеется
12.	Система ГВС	имеется
13.	Материал трубопроводов системы отопления	пластик
14.	Схема центрального теплоснабжения	разработана
15.	Система газоснабжения	не имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	171
	2024-2025 гг.	167
	2025-2026 гг.	184
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 гг.	-0.6
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2023-2024 гг.	206
	2024-2025 гг.	294
	2025-2026 гг.	244
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во

	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров у отопления	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1.	Закрытие системы отопления	апрель 2026
3.2.	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027 гг.	май-август
3.3.	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	май
3.4.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода, тепло	ежедневно

	потребляющей энергоустановки	
3.5.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	май
3.6.	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг.	август

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1.	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	апрель
4.2.	Приказ «О назначении ответственного лица за подготовку к отопительному периоду 2026-2027 гг.	март
4.3.	Приказ «По организации безопасной эксплуатацией сети газопотребления, о допуске к самостоятельной работе»	-
4.4.	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	март
4.5.	Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок»	март
4.6.	Технический отчет по профилактическим испытаниям электроустановок до 1000 Вт	май
4.7.	Акт о проведении гидравлических испытаний систем теплоснабжения	май
4.8.	Акт о проведении гидравлической промывке систем теплоснабжения	май
4.9.	Акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования	май
4.10.	Договор на техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования	-
4.11.	Договор на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	май
4.12.	Договор на профилактические испытаниям электрооборудования	апрель
4.13.	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	август