



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024 г.

г. Аксай

№ 341

Об утверждении паспорта
муниципального проекта «Комфортная
городская среда»

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 22.10.2024 года № 758 «Об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Аксайского городского поселения», -

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Комфортная городская среда» согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025г.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

ПАСПОРТ
Муниципальный проект
«Комфортная городская среда»
1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Комфортная городская среда	Срок реализации проекта 5 лет	Дата начала 01.01.2025	Дата конца 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ			
Руководитель муниципального проекта	Постарнак Е.М. - начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Администратор муниципального проекта	Бережной В.А. – заместитель начальника МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Участники муниципального проекта	МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»			
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710			
Связь с государственными программами Ростовской области	государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597			

2. Показатели муниципального проекта

Цель муниципального проекта		Повышена комфортность городской среды, за счет благоустройства общественных пространств									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Значение	Дата								
1.	Количество благоустроенных объектов на территории	МП	Возрастание	2	2023	1	1	1	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		35 386,7	34 002,4	32 313,9	0,0	0,0	0,0		101 703,00
местный бюджет		113,2	108,8	103,4	0,0	0,0	0,0		325,4
безвозмездные поступления в местной бюджет, в том числе за счет средств:		35 273,5	33 893,6	32 210,5	0,0	0,0	0,0		0,0
бюджет Ростовской области		35 273,5	33 893,6	32 210,5	0,0	0,0	0,0		101 377,6

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1. Наименование результата муниципального проекта «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»				
1.	Куратор муниципального проекта	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ	-	100
2	Руководитель муниципального проекта	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Куленок А.С.- заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ	100
3	Администратор муниципального проекта	Бережной В.А.- заместитель начальника МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	100
4	Участник	Черноусов Д.В.- ведущий инженер отдела закупок МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	Постарнак Е.М- Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»	100

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами	Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
2.	Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы	В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы

7. Дополнительная информация

Перечень объектов, включаемых в муниципальных проект уточняется ежегодно

Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Е.М. Постарнак